

**COMMUNE DE BAYONNE**

Département des Pyrénées-Atlantiques - Arrondissement de Bayonne

**SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2023  
DELIBERATION N° DE-2023-175**

L'an deux mille vingt-trois, le 20 juillet, le Conseil municipal dûment convoqué, s'est réuni l'Hôtel de ville, salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Maire. La séance a été ouverte à 17h40.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45

**Présents :**

M. ETCHEGARAY, Mme DURRUTY, M. MILLET-BARBÉ, Mme LAUQUÉ, M. UGALDE, Mme HARDOUIN-TORRE, M. CORRÉGÉ, Mme LOUPIEN-SUARES, M. LACASSAGNE, Mme MARTIN-DOLHAGARAY, M. LAIGUILLON, Mme CASTEL, M. ALQUIÉ, Mme MEYZENC, M. PARRILLA ETCHART (à partir de la délibération DE-2023-144), Mme DUHART, M. AGUERRE, Mme BRAU-BOIRIE, Mme BISAUTA, M. ARCOUET, Mme LARRÉ, M. PAULY, Mme LAPLACE, M. DAUBISSE (à partir de la délibération DE-2023-144), Mme MOTHES, M. ALLEMAN (à partir de la délibération DE-2023-143), M. SÉVILLA, Mme ZITTEL, Mme BENSOUSSAN, Mme LARROZE-FRANCEZAT, M. ERREMUNDEGUY, M. BOUTONNET-LOUSTAU, Mme DELOBEL, Mme CAPDEVIELLE, M. DUZERT, M. ETCHETO, Mme BROCARD, Mme HERRERA LANDA, M. ABADIE, M. BERGÉ.

**Absents représentés par pouvoir :**

M. PARRILLA ETCHART à M. ETCHEGARAY (jusqu'à la délibération DE-2023-143) ; M. SALANNE à Mme DURRUTY ; M. DAUBISSE à Mme MEYZENC (jusqu'à la délibération DE-2023-143) ; M. ALLEMAN à Mme LAUQUE (jusqu'à la délibération DE-2023-142) ; M. SUSPERREGUI à Mme DELOBEL ; M. ESTEBAN à Mme HERRERA LANDA ; Mme LIOUSSE à Mme BROCARD ; Mme DUPREUILH à M. ETCHETO.

**Absent(s) :**

**Secrétaire :**

M. BOUTONNET-LOUSTAU

---

*Entendu le rapport de M. UGALDE,*

**OBJET : MARCHES PUBLICS** – Restructuration et extension de la médiathèque centrale - Avenants aux marchés de travaux.

Afin de disposer d'une médiathèque à la hauteur des collections et des attentes des usagers, la Ville mène depuis plusieurs années une opération relative à la réhabilitation-extension de l'établissement culturel existant.

Conformément à la délibération du Conseil municipal du juin 2021, les marchés de travaux en vue de la restructuration et l'extension de la médiathèque centrale ont été conclus.

La première phase de travaux, débutée en octobre 2022, consiste à réhabiliter l'ancien évêché, qui abritera au R+1 les bureaux puis aux R+2 et R+3 les collections. Cette phase se terminera au cours du premier semestre 2024, alors que la deuxième phase concernant le bâtiment année 1970 (bibliothèque actuelle) débutera en octobre 2023 pour une ouverture au public fin octobre 2025. Les premières interventions de cette phase 1 consacrées à la démolition/curage ont mis en lumière la nécessité de compléter ou adapter les prestations prévues au marché des entreprises comme décrit ci-après.

Parmi ces marchés, certains ont dû faire l'objet d'adaptations en cours d'exécution du chantier selon les détails récapitulés ci-après.

- LOT 01 DESAMIANTAGE - n°22016 - Avenant n°1

La Ville a confié à l'entreprise ACCHINI le lot 01 portant sur les travaux de désamiantage.

Ce marché a été conclu le 12 mai 2022 pour un montant total de 130 280,41 € HT.

En cours d'exécution du chantier et en accord avec la maîtrise d'ouvrage, des prestations supplémentaires s'avèrent nécessaires afin d'adapter les prestations prévues dans la zone de l'ancien évêché.

Le système de désenfumage des magasins aux R+2 et R+3 remplacés par un compartimentage de ces deux niveaux a modifié le système de ventilation de ces locaux et induit le passage de gaines supplémentaires dont l'implantation a nécessité deux réservations supplémentaires dans un sol amianté. Cette intervention devra être obligatoirement effectuée par une entreprise spécialisée dans la manipulation de produits amiantés.

L'ensemble des plus-values s'élève à la somme de 4 750.00 € HT portant le montant du marché à 135 030.41€ HT soit une augmentation de 3.65%

- LOT 02 DEMOLITION GROS-OEUVRE FONDATIONS - n°22106 - Avenant n°2

La Ville a confié à l'entreprise ETCHART CONSTRUCTION le lot 02 portant sur les travaux de démolition, gros œuvre et fondations.

Ce marché a été conclu le 18 août 2022 pour un montant total de 2 437 000 € HT.

En cours d'exécution du chantier et en accord avec la maîtrise d'ouvrage, des prestations supplémentaires s'avèrent nécessaires afin d'adapter les prestations prévues dans la zone de l'ancien évêché.

Les travaux de curage et de démolition prévus au marché du présent lot ont permis de mettre à nu des ouvrages non visibles en phase diagnostic et donc non inclus dans le marché de l'entreprise. Il s'agit notamment des chapes existantes du rez-de-chaussée haut de l'évêché, dont la fissuration avancée ne permet pas la pose du nouveau revêtement. La démolition est donc indispensable. A la suite des travaux de démolition et à la réalisation d'ouvertures dans les murs intérieurs existants, une différence de

niveau a été constatée par la maîtrise d'œuvre entre la Tour Sud et le rez-de-chaussée haut de l'évêché, non visible lors de la réalisation des diagnostics. La maîtrise d'œuvre a validé la plus-value relative à la création d'une rampe.

Elles se répartissent de la manière suivante :

- Démolition carrelage et chape existants du Rdc haut de l'évêché 9 903,22 € HT
- Création d'une rampe entre la tour sud et l'évêché 2 354,15 € HT

L'ensemble des plus-values de l'avenant n°2 s'élève à 12 257,37 € HT.

L'avenant n°1 dont le montant s'élève à 48 851,28 € HT, ayant déjà fait l'objet d'une délibération du Conseil municipal, cumulé au présent avenant porte le montant des plus-values à 61 108,65 € HT, soit une augmentation de 2,51 %, le montant du marché étant à présent de 2 498 108,65 € HT.

- LOT 05 COUVERTURE ZINGUERIE BARDAGE - n°22019 - Avenant n°1

La Ville a confié à l'entreprise DARRIEUMERLOU le lot 05 portant sur les travaux de couverture zinguerie bardage.

Ce marché a été conclu le 24 mai 2022 pour un montant total de 409 503,14 € HT.

En cours d'exécution du chantier et en accord avec la maîtrise d'ouvrage, des prestations supplémentaires suivantes s'avèrent nécessaires afin d'adapter les prestations prévues dans la zone de l'ancien évêché.

Le système de désenfumage des magasins situés au R+2 et R+3 de l'évêché prévu au marché a été supprimé et remplacé par un compartimentage qui se caractérise par la mise en place d'une cloison dans ces deux locaux qui diminue la surface à désenfumer. Une ambiguïté dans le dossier de consultation n'ayant pas permis à l'entreprise d'intégrer à son offre le chiffrage de la reprise d'une partie de l'ossature bois du plancher des combles, suite à la démolition d'un escalier par le lot n°2 Gros Œuvre, la maîtrise d'œuvre a validé la plus-value correspondante. A la suite des échanges avec l'Architecte des Bâtiments de France, de nouvelles dispositions techniques ont été proposées concernant la récupération des eaux de pluie de la toiture de l'évêché. Les gouttières en zinc initialement prévues seront remplacées par un chéneau encaissé dit à la bayonnaise.

Elles se répartissent de la manière suivante :

- Modification du système de désenfumage - 21 402,00 € HT
- Reprise du plancher des combles suite à démolition de l'escalier 3 274,35 € HT
- Remplacement des gouttières en zinc par un chéneau  
à la bayonnaise sur bâtiment évêché 35 259,84 € HT

L'ensemble des plus-values s'élève à la somme de 17 132,19 € HT portant le montant du marché à 426 635,33 € HT soit une augmentation de 4,18 %.

- LOT 09 PLÂTRERIE ISOLATION FAUX PLAFONDS - n°22103 - Avenant n°1

La Ville a confié à l'entreprise GOYTY le lot 09 portant sur les travaux de plâtrerie isolation faux plafonds.

Ce marché a été conclu le 26 juillet 2022 pour un montant total de 598 900,21 € HT.

En cours d'exécution du chantier et en accord avec la maîtrise d'ouvrage, des prestations supplémentaires s'avèrent nécessaires afin d'adapter les prestations prévues dans la zone de l'ancien évêché.

En collaboration avec les services municipaux, la maîtrise d'œuvre a modifié quelques aménagements intérieurs, générant un linéaire inférieur de cloisons.

Le système de désenfumage des magasins situés au R+2 et R+3 de l'évêché prévu au marché a été supprimé et remplacé par un compartimentage qui se caractérise par la mise en place d'une cloison dans ces deux locaux qui diminue la surface à désenfumer. Les travaux de curage et de démolition prévus au marché du lot n°2 ont permis de mettre à nu des ouvrages non visibles en phase diagnostic, faisant notamment apparaître un état très détérioré de certaines parois verticales, qui nécessiterait la mise en place de doublages complémentaires. En cours d'étude, quelques adaptations techniques ont été apportées sur le R+1 de l'évêché, notamment le plafond, dont le plénum initialement prévu non accessible, serait finalement constitué de dalles démontables pour une plus grande facilité d'accès aux organes techniques.

Elles se répartissent de la manière suivante :

Modification de cloisons au 1er étage de l'évêché	- 1 002,52 € HT
Ajout de cloisons dans les magasins du R+2 et R+3 suite à la modification du système de désenfumage	9 233,62 € HT
Reprise de supports	8 387,33 € HT
Modification du type de plafond au R+1	- 4 789,12 € HT

L'ensemble des plus-values s'élève à la somme de 11 829,31 € HT portant le montant du marché à 610 729,52 € HT soit une augmentation de 1,98 %.

- LOT 10 MENUISERIE INTERIEURE - AGENCEMENT - n°22024 - Avenant n°1

La Ville a confié à l'entreprise ATRIUM le lot 10 portant sur les travaux de menuiserie intérieure et agencement.

Ce marché a été conclu le 12 mai 2022 pour un montant total de 428 257,01 € HT.

En cours d'exécution du chantier et en accord avec la maîtrise d'ouvrage, des prestations supplémentaires s'avèrent nécessaires afin d'adapter les prestations prévues dans la zone de l'ancien évêché.

En collaboration avec les services municipaux, la maîtrise d'œuvre a modifié quelques aménagements intérieurs, générant la suppression de portes intérieures et par conséquent une moins-value de 1 462,42 € HT.

Le système de désenfumage des magasins situés au R+2 et R+3 de l'évêché prévu au marché a été supprimé et remplacé par un compartimentage qui se caractérise par la mise en place d'une cloison dans ces deux locaux et par conséquent la nécessité d'installer des portes intérieures implantées à chaque extrémité de cette cloison. Suite aux travaux de démolition et à la réalisation d'ouvertures dans les murs intérieurs existants, une différence de niveau a été constatée par la Maîtrise d'œuvre entre la

Tour Sud et le R+3 de l'évêché, non visible lors de la réalisation des diagnostics, la maîtrise d'œuvre a validé la plus-value relative à la création d'une rampe en bois afin de minimiser la surcharge sur le plancher béton existant.

Elles se répartissent de la manière suivante :

Modification de cloisons au 1er étage de l'évêché :	- 1 462,42 € HT
Ajout de portes dans les magasins du R+2 et R+3 suite au passage du désenfumage de ces locaux à un compartimentage :	3 451,63 € HT
Création d'une rampe au R+3 entre la tour sud et l'évêché :	1 998,07 € HT

L'ensemble des plus-values s'élève à la somme de 3 987,28 € HT portant le montant du marché à 432 244,29 € HT soit une augmentation de 0.93 %.

#### LOT 11 REVETEMENTS DE SOL - FAÏENCE - n°22025 - Avenant n°1

La ville a confié à l'entreprise LINO TAPIS le lot 11 portant sur les travaux de revêtement de sol, faïences

Ce marché a été conclu le 24 mai 2022 pour un montant total de 387 086,43 € HT.

En cours d'exécution du chantier et en accord avec la maîtrise d'ouvrage, des prestations supplémentaires s'avèrent nécessaires afin d'adapter les prestations prévues dans la zone de l'ancien évêché :

En collaboration avec les services municipaux, la maîtrise d'œuvre a modifié quelques aménagements intérieurs, la nouvelle implantation des cloisons ayant une incidence sur le type de revêtement de sol, générant une moins-value de 3 602,71 € HT. Les travaux de curage et de démolition réalisés par le lot n°2 Gros Œuvre, ont permis de mettre à nu des ouvrages non visibles en phase diagnostic. Il s'agit notamment des chapes existantes du rez de chaussée haut de l'évêché, dont la fissuration avancée ne permet pas la pose du nouveau revêtement. En accord avec la maîtrise d'ouvrage, la démolition de la chape existante devra être réalisée par le lot n°2, un devis pour la mise en œuvre d'une nouvelle chape a donc été demandé à l'entreprise LINO TAPIS.

Elles se répartissent de la manière suivante :

Réajustement des revêtements de sol suite à la modification d'implantation des cloisons au Rdc haut et 1er étage de l'évêché :	- 3 602.71 € HT
Mise en œuvre d'une chape :	15 714.00 € HT

L'ensemble des plus-values s'élève à la somme de 12 111,29 € HT portant le montant du marché à 399 197,72 € HT soit une augmentation de 3,13 %.

#### LOT 15 CVC – PLOMBERIE SANITAIRE - n°22029 - Avenant n°1

La Ville a confié à l'entreprise SPIE le lot 15 portant sur les travaux de CVC – Plomberie sanitaire.

Ce marché a été conclu le 31 mai 2022 pour un montant total de 884 938.64 € HT.

En cours d'exécution du chantier et en accord avec la maîtrise d'ouvrage, des prestations supplémentaires s'avèrent nécessaires afin d'adapter les prestations prévues dans la zone de l'ancien évêché :

Le système de désenfumage des magasins aux R+2 et R+3 remplacés par un compartimentage de ces deux niveaux a modifié le système de ventilation de ces locaux et induit le passage de gaines supplémentaires. En cours d'étude, quelques adaptations techniques ont été apportées sur le R+1 de l'évêché, notamment le plafond, dont le plénum initialement prévu non accessible sera constitué de dalles démontables permettant la possibilité d'installer des cassettes de diffusion (froid et chaud) pour un plus grand confort de travail des utilisateurs.

Les plus-values correspondantes se répartissent de la manière suivante :

Modification du système de ventilation :	8 433,20 € HT
Modification diffuseurs chaud/froid au R+1 :	3 260,82 € HT

L'ensemble des plus-values s'élève à la somme de 11 694,02 € HT portant le montant du marché à 896 632,66 € HT soit une augmentation de 1,32 %.

#### LOT 16 ESPACES VERTS INTERIEURS ET EXTERIEURS - n°22030 - Avenant n°1

La Ville a confié à l'entreprise GUICHARD le lot 16 portant sur les travaux relatifs aux espaces verts

Ce marché a été conclu le 12 mai 2022 pour un montant total de 311 481,75 € HT.

En cours d'exécution du chantier et en accord avec la maîtrise d'ouvrage, des prestations supplémentaires s'avèrent nécessaires afin d'adapter les prestations prévues dans la zone de l'ancien évêché.

Elles se répartiraient de la manière suivante :

- Transplantation d'un Parossia, trop proche des gradins projeté et transplantation de plusieurs arbustes jusqu'aux Serres Municipales : 6 384,03 € HT

L'ensemble des plus-values s'élève à la somme de 6 384,03 € HT portant le montant du marché à 317 865,78 € HT soit une augmentation de 2,05%.

#### LOT 17 ASCENSEURS - n°22031 - Avenant n°1

La Ville a confié à l'entreprise ORONA SUD-OUEST le lot 17 portant sur la mise en place d'ascenseurs.

Ce marché a été conclu le 12 mai 2022 pour un montant total de 76 670 € HT.

En cours d'exécution du chantier et en accord avec la maîtrise d'ouvrage, des prestations supplémentaires s'avèrent nécessaires afin d'adapter les prestations prévues dans la zone de l'ancien évêché.

Dans le cadre de la fouille d'archéologie préventive prescrite en lien avec ce projet, un sondage réalisé à l'emplacement du futur ascenseur de l'ancien évêché a mis en évidence, sur environ un tiers de son emprise et dès 50 cm de profondeur, le parement

interne de la courtine du rempart gallo-romain, classé au titre des Monuments Historiques par arrêté du 12 juillet 1886.

La conception initiale de l'ascenseur impliquait dès lors de procéder à une démolition du rempart jusqu'à une profondeur de 1,40 m, portant de fait une atteinte directe et significative au monument.

A la suite des échanges avec le Service régional de l'archéologie et la conservation régionale des Monuments Historiques, de nouvelles dispositions techniques ont été proposées pour permettre de réduire cette atteinte et de concilier ainsi au mieux la destination d'usage des locaux de la future médiathèque avec la préservation d'un vestige important du patrimoine bayonnais.

Un nouvel équipement a donc été proposé, équipé d'une cuvette dont la profondeur réduite permet de conserver le mur romain, générant une plus-value de 6 300 € HT.

L'ensemble des plus-values s'élève à la somme de 6 300,00 € HT portant le montant du marché à 82 970,00 € HT soit une augmentation de 8,22 %.

Sollicitée pour donner son avis sur ce dernier avenant, la commission d'appel d'offres a rendu un avis favorable le 13 juillet 2023.

En termes de délai d'exécution, les prestations complémentaires ne modifient pas les conditions de départ.

Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à conclure avec les titulaires concernés les avenants ci-annexés aux marchés énumérés ci-dessus.


*Ont signé au registre les membres présents.*

**Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés**

Non-participation au vote : 6, Mme CAPDEVIELLE, M. DUZERT, M. ETCHETO (avec mandat), Mme BROCARD (avec mandat).

Par délégation du Maire  
David Tollis  
Directeur général des services

Jean-René ETCHEGARAY  
Maire de Bayonne





## AVENANT N°1 AUGMENTATION DE MONTANT

### **A - Identification du pouvoir adjudicateur**

Ville de Bayonne  
HOTEL DE VILLE  
1 AVENUE MARECHAL LECLERC  
64100 BAYONNE

Tél : 05.59.46.61.63  
Poste : 61.63  
Télécopie : 05.59.59.30.91  
Courriel : marches@bayonne.fr  
Adresse internet(U.R.L) : <http://www.bayonne.fr>

<https://demat-ampa.fr>

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

### **B - Identification du titulaire du marché**

SNAA ACCHINI  
Route de Bordeaux Rue Jules Ferry  
65320 BORDERES SUR L'ECHEZ  
Courriel : coralie.acchini@orange.fr  
SIRET : 34136972600052

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

### **C - Objet du marché**

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE CENTRALE DE BAYONNE/  
Lot n° 01 : Désamiantage

Référence du marché : 22016

Date de la notification : 27/05/2022

Délai d'exécution : 3 ans, à compter du 27/05/2022.

Montant initial du marché  
- Taux de TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 130 280,41 €  
- Montant TTC : 156 336,49 €

## **D - Objet de l'avenant**

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 130 280,41 €
- Montant TTC : 156 336,49 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 4 750,00 €
- Montant TTC : 5 700,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 3,65 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 135 030,41 €
- Montant TTC : 162 036,49 €

Prestation objet du présent avenant :

Le système de désenfumage des magasins aux R+2 et R+3 remplacés par un compartimentage de ces deux niveaux modifie le système de ventilation de ces locaux et induit le passage de gaines supplémentaires dont l'implantation nécessite deux réservations supplémentaires dans un sol amianté, intervention obligatoirement effectuée par une entreprise spécialisée dans la manipulation de produits amiantés, générant une plus-value de 4 750.00 € HT.

## **E - Signature du titulaire du marché**

A .....

Le .....

Signature du titulaire

## **F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A Bayonne,

Signé par le représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

## **G - Notification de l'avenant au titulaire du marché**

### **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .....

Le .....

**Signature**

### **En cas d'envoi en LR AR :**

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

### **En cas de notification par voie électronique :**

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :



## AVENANT N°1 AUGMENTATION DE MONTANT

### **A - Identification du pouvoir adjudicateur**

Ville de Bayonne  
HOTEL DE VILLE  
1 AVENUE MARECHAL LECLERC  
64100 BAYONNE

Tél : 05.59.46.61.63  
Poste : 61.63  
Télécopie : 05.59.59.30.91  
Courriel : marches@bayonne.fr  
Adresse internet(U.R.L) : <http://www.bayonne.fr>

<https://demat-ampa.fr>

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

### **B - Identification du titulaire du marché**

DARRIEUMERLOU  
Route de Bayonne  
64520 BARDOS  
Courriel : [contact@darrieumerlou.fr](mailto:contact@darrieumerlou.fr)  
Tél. : 05.59.56.80.41  
Fax. : 05.59.56.87.58  
SIRET : 35360098400028

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

### **C - Objet du marché**

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE CENTRALE DE BAYONNE/  
Lot n° 05 : Couverture - Zinguerie - Bardage

Référence du marché : 22019  
Date de la notification : 27/05/2022

Délai d'exécution : 3 ans, à compter du 27/05/2022.

Montant initial du marché  
- Taux de TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 409 503,14 €  
- Montant TTC : 491 403,77 €

## **D - Objet de l'avenant**

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 409 503,14 €
- Montant TTC : 491 403,77 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 17 132,19 €
- Montant TTC : 20 558,63 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 4,18 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 426 635,33 €
- Montant TTC : 511 962,40 €

Prestations objet du présent avenant :

- Modification du système de désenfumage : - 21 402,00 € HT
- Reprise du plancher des combles suite à démolition de l'escalier : 3 274,35 € HT
- Remplacement des gouttières en zinc par un chéneau à la bayonnaise sur bâtiment évêché : 35 259,84 € HT

## **E - Signature du titulaire du marché**

A .....

Le .....

Signature du titulaire

## **F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A Bayonne,

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

## **G - Notification de l'avenant au titulaire du marché**

### **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .....

Le .....

**Signature**

### **En cas d'envoi en LR AR :**

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

### **En cas de notification par voie électronique :**

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :



## AVENANT N°2 AUGMENTATION DE MONTANT

### **A - Identification du pouvoir adjudicateur**

Ville de Bayonne  
HOTEL DE VILLE  
1 AVENUE MARECHAL LECLERC  
64100 BAYONNE

Tél : 05.59.46.61.63  
Poste : 61.63  
Télécopie : 05.59.59.30.91  
Courriel : marches@bayonne.fr  
Adresse internet(U.R.L) : <http://www.bayonne.fr>

<https://demat-ampa.fr>

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

### **B - Identification du titulaire du marché**

ETCHART CONSTRUCTION  
6 CHEMIN DE LA MAROQUETTE  
64100 BAYONNE  
Courriel : [etudes@etchart-construction.fr](mailto:etudes@etchart-construction.fr)  
Tél. : 05.59.58.60.20  
SIRET : 73272038800022

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

### **C - Objet du marché**

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE CENTRALE DE BAYONNE -  
LOT 2 GROS-OEUVRE - DEMOLITION

Référence du marché : 22106

Date de la notification : 19/08/2022

Délai d'exécution : 3 ans, à compter du 05/09/2022.

Montant initial du marché  
- Taux de TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 2 437 000,00 €  
- Montant TTC : 2 924 400,00 €

## D - Avenants précédents

Avenants au marché conclus précédemment :

N°	Date d'entrée	Type	Montant HT	Date de signature
1	14/03/2023	Augmentation de montant	48 851,28 €	

## E - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 2 485 851,28 €
- Montant TTC : 2 983 021,54 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 12 257,37 €
- Montant TTC : 14 708,84 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 2,51 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 2 498 108,65 €
- Montant TTC : 2 997 730,38 €

Prestations objet du présent avenant :

- Démolition carrelage et chape existants du Rdc haut de l'évêché : 9 903,22 € HT
- Création d'une rampe entre la tour sud et l'évêché : 2 354,15 € HT

## F - Signature du titulaire du marché

A Bayonne,

Signature du titulaire

## G - Signature du pouvoir adjudicateur

A .....

Le .....

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

## H - Notification de l'avenant au titulaire du marché

### **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .....

Le .....

**Signature**

### **En cas d'envoi en LR AR :**

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

### **En cas de notification par voie électronique :**

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :



## AVENANT N°1 AUGMENTATION DE MONTANT

### **A - Identification du pouvoir adjudicateur**

Ville de Bayonne  
HOTEL DE VILLE  
1 AVENUE MARECHAL LECLERC  
64100 BAYONNE

Tél : 05.59.46.61.63  
Poste : 61.63  
Télécopie : 05.59.59.30.91  
Courriel : marches@bayonne.fr  
Adresse internet(U.R.L) : <http://www.bayonne.fr>

<https://demat-ampa.fr>

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

### **B - Identification du titulaire du marché**

GOYTY JEAN SARL  
93 Avenue Henri de Navarre  
64100 BAYONNE  
Courriel : [entreprise@goyty.fr](mailto:entreprise@goyty.fr)  
Tél. : 05.59.50.09.00  
Fax. : 05.59.50.07.38  
SIRET : 43245211800024

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

### **C - Objet du marché**

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE CENTRALE DE BAYONNE/  
Lot n° 09 : Plâtrerie - Isolation - Faux plafonds

Référence du marché : 22103  
Date de la notification : 27/07/2022

Délai d'exécution : 3 ans, à compter du 05/09/2022.

Montant initial du marché  
- Taux de TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 598 900,21 €  
- Montant TTC : 718 680,25 €

## **D - Objet de l'avenant**

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 598 900,21 €
- Montant TTC : 718 680,25 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 11 829,31 €
- Montant TTC : 14 195,17 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 1,98 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 610 729,52 €
- Montant TTC : 732 875,42 €

Prestations objet du présent avenant :

- Modification de cloisons au 1er étage de l'évêché : - 1 002.52 € HT
- Ajout de cloisons dans les magasins du R+2 et R+3 suite à la modification du système de désenfumage : 9 233,62 € HT
- Reprise de supports : 8 387.33 € HT
- Modification du type de plafond au R+1 : - 4 789.12 € HT

## **E - Signature du titulaire du marché**

A .....

Le .....

Signature du titulaire

## **F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A Bayonne

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

## **G - Notification de l'avenant au titulaire du marché**

### **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .....

Le .....

**Signature**

### **En cas d'envoi en LR AR :**

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

### **En cas de notification par voie électronique :**

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :



## AVENANT N°1 AUGMENTATION DE MONTANT

### **A - Identification du pouvoir adjudicateur**

Ville de Bayonne  
HOTEL DE VILLE  
1 AVENUE MARECHAL LECLERC  
64100 BAYONNE

Tél : 05.59.46.61.63  
Poste : 61.63  
Télécopie : 05.59.59.30.91  
Courriel : marches@bayonne.fr  
Adresse internet(U.R.L) : <http://www.bayonne.fr>

<https://demat-ampa.fr>

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

### **B - Identification du titulaire du marché**

LINO TAPIS ETS REVETEMENT DE SOLS  
ZI de Lauga  
Allée de la Floride  
64100 BAYONNE  
Courriel : [linotapis@wanadoo.fr](mailto:linotapis@wanadoo.fr)  
Tél. : 05.59.31.95.85  
Fax. : 05.59.63.94.28  
SIRET : 30487852300022

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

### **C - Objet du marché**

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE CENTRALE DE BAYONNE/  
Lot n° 11 : Revêtements de sols – Faïence

Référence du marché : 22025

Date de la notification : 27/06/2022

Délai d'exécution : 3 ans, à compter du 27/06/2022.

Montant initial du marché  
- Taux de TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 387 086,43 €

- Montant TTC : 464 503,72 €

## **D - Objet de l'avenant**

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 387 086,43 €
- Montant TTC : 464 503,72 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 12 111,29 €
- Montant TTC : 14 533,55 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 3,13 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 399 197,72 €
- Montant TTC : 479 037,27 €

Les prestations objet du présent avenant sont les suivantes :

- Réajustement des revêtements de sol suite à la modification d'implantation des cloisons au Rdc haut et 1er étage de l'évêché : - 3 602.71 € HT
- Mise en œuvre d'une chape : 15 714.00 € HT

## **E - Signature du titulaire du marché**

A .....

Le .....

Signature du titulaire

## **F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A Bayonne,  
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

## **G - Notification de l'avenant au titulaire du marché**

### **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .....

Le .....

**Signature**

### **En cas d'envoi en LR AR :**

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

### **En cas de notification par voie électronique :**

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :



## AVENANT N°1 AUGMENTATION DE MONTANT

### **A - Identification du pouvoir adjudicateur**

Ville de Bayonne  
HOTEL DE VILLE  
1 AVENUE MARECHAL LECLERC  
64100 BAYONNE

Tél : 05.59.46.61.63  
Poste : 61.63  
Télécopie : 05.59.59.30.91  
Courriel : marches@bayonne.fr  
Adresse internet(U.R.L) : <http://www.bayonne.fr>

<https://demat-ampa.fr>

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

### **B - Identification du titulaire du marché**

ATRIUM  
1 impasse OIHANA ESPACE DU GOLF  
64200 BASSUSSARRY  
Courriel : [contact@atrium64.net](mailto:contact@atrium64.net)  
SIRET : 38094328200034

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

### **C - Objet du marché**

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE CENTRALE DE BAYONNE/  
Lot n° 10 : Menuiserie intérieure - Agencement

Référence du marché : 22024

Date de la notification : 27/05/2022

Délai d'exécution : 3 ans, à compter du 27/05/2022.

Montant initial du marché  
- Taux de TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 428 257,01 €  
- Montant TTC : 513 908,41 €

## **D - Objet de l'avenant**

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 428 257,01 €
- Montant TTC : 513 908,41 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 3 987,28 €
- Montant TTC : 4 784,74 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 0,93 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 432 244,29 €
- Montant TTC : 518 693,15 €

Les prestations objet du présent avenant sont les suivantes :

- Modification de cloisons au 1er étage de l'évêché : - 1 462.42 € HT
- Ajout de portes dans les magasins du R+2 et R+3 suite au passage du désenfumage de ces locaux à un compartimentage : 3 451,63 € HT
- Création d'une rampe au R+3 entre la tour sud et l'évêché : 1 998.07 € HT

## **E - Signature du titulaire du marché**

A .....

Le .....

Signature du titulaire

## **F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A Bayonne,

Signé par le représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

## **G - Notification de l'avenant au titulaire du marché**

### **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .....

Le .....

**Signature**

### **En cas d'envoi en LR AR :**

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

### **En cas de notification par voie électronique :**

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :



## AVENANT N°1 AUGMENTATION DE MONTANT

### **A - Identification du pouvoir adjudicateur**

Ville de Bayonne  
HOTEL DE VILLE  
1 AVENUE MARECHAL LECLERC  
64100 BAYONNE

Tél : 05.59.46.61.63  
Poste : 61.63  
Télécopie : 05.59.59.30.91  
Courriel : marches@bayonne.fr  
Adresse internet(U.R.L) : <http://www.bayonne.fr>

<https://demat-ampa.fr>

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

### **B - Identification du titulaire du marché**

SPIE BUILDING SOLUTIONS  
4 AVENUE JEAN JAURES  
69320 FEYZIN  
Courriel : a.vignau@spie.com  
Tél. : 05.59.02.97.24  
SIRET : 44005586100312

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

### **C - Objet du marché**

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE CENTRALE DE BAYONNE/  
Lot n° 15 : CVC - Plomberie Sanitaire

Référence du marché : 22029

Date de la notification : 02/06/2022

Délai d'exécution : 3 ans, à compter du 02/06/2022.

Montant initial du marché  
- Taux de TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 884 938,64 €  
- Montant TTC : 1 061 926,37 €

## D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 884 938,64 €
- Montant TTC : 1 061 926,37 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 11 694,02 €
- Montant TTC : 14 032,82 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 1,32 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 896 632,66 €
- Montant TTC : 1 075 959,19 €

Les prestations objet du présent avenant sont les suivantes :

- Modification du système de ventilation : 8 433.20 €HT
- Modification diffuseurs chaud/froid au R+1 : 3 260.82 € HT

## E - Signature du titulaire du marché

A .....

Le .....

Signature du titulaire

## F - Signature du pouvoir adjudicateur

A Bayonne,  
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché

**En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .....

Le .....

**Signature**

**En cas d'envoi en LR AR :**

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

**En cas de notification par voie électronique :**

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :



## AVENANT N°1 AUGMENTATION DE MONTANT

### **A - Identification du pouvoir adjudicateur**

Ville de Bayonne  
HOTEL DE VILLE  
1 AVENUE MARECHAL LECLERC  
64100 BAYONNE

Tél : 05.59.46.61.63  
Poste : 61.63  
Télécopie : 05.59.59.30.91  
Courriel : marches@bayonne.fr  
Adresse internet(U.R.L) : <http://www.bayonne.fr>

<https://demat-ampa.fr>

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

### **B - Identification du titulaire du marché**

SEE GUICHARD  
11 Rue Chapelet  
64200 BIARRITZ  
Courriel : see.guichard@wanadoo.fr  
Tél. : 05.59.23.65.13  
Fax. : 05.59.23.30.39  
SIRET : 44168309100017

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

### **C - Objet du marché**

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE CENTRALE DE BAYONNE/  
Lot n° 16 : Espaces verts

Référence du marché : 22030  
Date de la notification : 27/05/2022

Délai d'exécution : 3 ans, à compter du 27/05/2022.

Montant initial du marché  
- Taux de TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 311 481,75 €  
- Montant TTC : 373 778,10 €

## **D - Objet de l'avenant**

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 311 481,75 €
- Montant TTC : 373 778,10 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 6 384,03 €
- Montant TTC : 7 660,84 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 2,05 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 317 865,78 €
- Montant TTC : 381 438,94 €

Les prestations objet du présent avenant sont les suivantes :

- Transplantation d'un Parossia, trop proche des gradins projet et transplantation de plusieurs arbustes jusqu'au Serres Municipales : 6 384.03 € HT

## **E - Signature du titulaire du marché**

A .....

Le .....

Signature du titulaire

## **F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A Bayonne,

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

## **G - Notification de l'avenant au titulaire du marché**

### **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .....

Le .....

**Signature**

### **En cas d'envoi en LR AR :**

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

### **En cas de notification par voie électronique :**

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :



## AVENANT N°1 AUGMENTATION DE MONTANT

### **A - Identification du pouvoir adjudicateur**

Ville de Bayonne  
HOTEL DE VILLE  
1 AVENUE MARECHAL LECLERC  
64100 BAYONNE

Tél : 05.59.46.61.63  
Poste : 61.63  
Télécopie : 05.59.59.30.91  
Courriel : marches@bayonne.fr  
Adresse internet(U.R.L) : <http://www.bayonne.fr>

<https://demat-ampa.fr>

Représenté par : Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

### **B - Identification du titulaire du marché**

ORONA SUD OUEST  
LOTISSEMENT DU RPT  
IMPASSE DU MUGUET  
RTE DE BORDEAUX  
64121 SERRES CASTET  
SIRET : 35088899600039

Représenté par : Madame, Monsieur le Directeur

### **C - Objet du marché**

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION EXTENSION DE LA MEDIATHEQUE CENTRALE DE BAYONNE/  
Lot n° 17 : Ascenseurs

Référence du marché : 22031

Date de la notification : 27/05/2022

Délai d'exécution : 3 ans, à compter du 27/05/2022.

Montant initial du marché  
- Taux de TVA : 20,0 %  
- Montant HT : 76 670,00 €  
- Montant TTC : 92 004,00 €

## **D - Objet de l'avenant**

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant du marché avant avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 76 670,00 €
- Montant TTC : 92 004,00 €

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 6 300,00 €
- Montant TTC : 7 560,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 8,22 %

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 82 970,00 €
- Montant TTC : 99 564,00 €

Les prestations objet du présent avenant sont les suivantes :

Remplacement de l'équipement prévu initialement par un nouvel équipement équipé d'une cuvette dont la profondeur réduite permet de conserver le mur romain découvert au cours des travaux, générant une plus-value de 6 300 € HT.

## **E - Signature du titulaire du marché**

A .....

Le .....

Signature du titulaire

## **F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A Bayonne,

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur  
Monsieur Jean-Marc SALANNE, Conseiller municipal délégué  
à la commande publique

## **G - Notification de l'avenant au titulaire du marché**

**En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »

A .....  
Le .....

**Signature**

**En cas d'envoi en LR AR :**

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du contrat)

**En cas de notification par voie électronique :**

Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché :